

# 耐震診断審査チェック表

診断員 No.		—	整理No.		※	
審査日	※ /	診断員名	審査員名		※	
審査時間	※ . ~ .	受付 No.	対象外・取下・延期		対象外・取下・延期	
体温確認	( . )	対象外・取下・延期		対象外・取下・延期		
耐震診断方法の区分		方法1or2の確認	※ 1 . 2	※ 1 . 2	※ 1 . 2	
伝統構法のチェックシート		方法2の場合添付	※ 有 . 無	※ 有 . 無	※ 有 . 無	
① 診断員記入欄		② 審査員記入欄		③		
報告書表紙の調査日記入及び診断員捺印の確認		□	□	□	□	
照合確認項目	WEE壁入力位置の確認		□	□	□	
	依頼票 出力チェック表 WEE	受付番号	□	□	□	□
		申込者名	□	□	□	□
		申込者電話番号	□	□	□	□
		診断員No.と氏名	□	□	□	□
		建物名称	□	□	□	□
		建物用途	□	□	□	□
		所在地	□	□	□	□
		着工・竣工年	□	□	□	□
		WEE Ver.1.2.0	□	□	□	□
		Excel Ver.12.2.2	□	□	□	□
		建物仕様・地盤割増 形状割増・積雪深さ 基礎形式・床仕様 主要な柱の径・接合部 面積・構造評点	□	□	□	□
パスとファイル名	□	□	□	□		
劣化度調査票		□	□	□	□	
平面図	受付No.、室名と寸法	記入確認	□	□	□	
	壁の仕様	仕上記入確認	□	□	□	
	通し柱	位置明記確認	□	□	□	
	方位、X・Y方向	記入確認	□	□	□	
	1/4ライン	記入確認	□	□	□	
	増改築部分	区分表示確認	□	□	□	
	写真撮影箇所及び方向	記入確認	□	□	□	
平面とWEE壁配置	モジュール	900~1000の確認	□	□	□	
	壁配置	900未満の壁及位置の相違	□	□	□	
	壁倍率	高倍率の壁 (筋かい入力部分) 確認	□	□	□	
	形状割増	4m未満の割増の確認	□	□	□	
	伝統構法	全柱の寸法及び計測記入	□	□	□	□
150以上の柱に取り付く 垂れ壁の有無と厚み記入		□	□	□	□	
記事	訂正内容		※	※	※	
	※審査結果		合格	再審査	合格	再審査
データ確認者名		OK	NG	OK	NG	

依頼を受けた物件を全て記載すること。

再審を失くす為に！！  
診断員は必ず、審査会場へ持参する前にご自分で審査（チェック）してから間違いの無い結果報告書を提出する様にご協力下さい。  
尚、時間のかかる訂正行為は一切禁止と致します。

注意事項：審査時に診断員①欄にチェックがされていない場合は審査できませんので必ず報告書内容をご確認下さい。

：新型コロナウイルス感染予防対策として、診断員は審査当日の体温を測定し記入欄に記載する。

※現地調査を実施した対象外物件は対象外と判断できる部分の写真を必ず添付し報告すること。

※印部分は診断員は記入しないこと。

2021.04.01 改訂版